

ПРОТОКОЛ № 3

« 8 » « 03 » 2023 г.

1. Заказчик **СШ №1 им “Д.М.Карбышева”**

2. Объект г.Кызыл-Кыя **СШ им №10 “А.П.Гайдара”**

3. Рабочее напряжение 400/220 В. 4. допустимое спотот. изоляции Мом **0,5**


5. Измерение произведено мегомметром **ТИП М 4100/5 на 1000 В** зав. №135695

6. Результаты измерения.

№ п/п	Наименование	Сопротивление						Заключение
		А-О	В-О	С-О	А-В	А-С	В-С	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лин. ввод учета ээ	100	100	100	100	100	100	В норме
2	Лин. розетки	140	140	140	140	140	140	В норме
3	Лин. котель	140	140	140	140	140	140	В норме
4	Лин. столовая	140	140	140	140	140	140	В норме
5	Лин. освещение	90	90	90	90	90	90	В норме
6	Лин. Водонагреватель		90					В норме
7	Лин. насос	80	80	80	80	80	80	В норме

Измерения производили:

Проверил



Курбанбаев А. *[Signature]*
Кудайбердиев Н. *[Signature]*